

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)			
	Состав работ	Объем работ	План проведения работ	Вид работ
Наружные стены	ремонт отделки и заделка стыков		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Цоколь	затирка трещин		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Козырьки балконов (вх.группа)	ремонт кровельного покрытия		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Кровля	ремонт кровельного покрытия		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Полы	восстановление покрытия	5м2	II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Окна	ремонт рам, восстановление штапика		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Двери	ремонт дверных полотен и коробок	8шт	II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Остекление	восстановление остекления		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Изоляция трубопроводов	восстановление изоляции	5м/п	II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Отмостка	ремонт	10м2	II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Промывка и опрессовка системы отопления	гидравлическое испытание трубопровода	4538 м.	II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Трубопровод отопления	ремонт трубопроводов	4 м	II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Вентили (краны) отопления	замена		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Трубопровод ХВС	ремонт трубопроводов	5 м	II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Вентили (краны) ХВС	замена		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Трубопровод ГВС	ремонт трубопроводов		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Вентили (краны) ГВС	замена	4 шт	II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Трубопровод канализации	ремонт трубопроводов		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Приемные клапаны	необходимо заменить		II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт
Световая электропроводка	замена отдельных участков сетей	18м/п	II квартал 2016г - I квартал 2017г	текущий ремонт